

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月18日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|-----|---|-----|---|---|-------------------------|------|---|
| 計画の名称 | 安全・安心、ゆとりと安らぎのある都市空間創造 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | |
| 交付対象 | 大仙市, 秋田市, 横手市, 大館市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 市街地における歩行者の安全・安心な通行の確保等によりゆとりと安らぎのある都市空間を創造する。 街路事業ならびに土地区画整理事業における道路の歩車分離と歩道のバリアフリー化などにより歩行者の安全・安心な通行を確保するとともに、都市施設の整備によりゆとりと安らぎある都市空間を創出する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 7,897 | A | 7,189 | B | 118 | C | 590 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 7.47 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H26当初) | 中間目標値 (H28末) | 最終目標値 (H30末) |
| 1 | 土地区画整理事業等の実施による都市施設の整備により安全で快適な居住環境を創出することによって、施行地区内居住人口を概ね維持することを目標とする。 住民基本台帳の統計データ等をもとに算出する。 土地区画整理事業施行地区内の居住人口 = (大曲駅前第二地区・秋田駅東第三地区・秋田駅西北地区・三枚橋地区・御成町南地区)の居住人口 | 5833人 | 5840人 | 5840人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| 大館市定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：8e104xnu1z6tt8v | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路事業 | A01-001 | 街路 | 一般 | 大仙市 | 直接 | 大仙市 | S街路 | 改築 | 都市計画道路中通線 | 街路整備 L = 0.2km | 大仙市 | | | | | | 96 | - | - |
| | | H26完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01-002 | 街路 | 一般 | 大仙市 | 直接 | 大仙市 | 区画 | 改築 | 大曲駅前第二地区(都市計画道路中通線外) | 土地区画整理 25.7ha | 大仙市 | | | | | | 292 | - | - |
| | | H28完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01-003 | 街路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | 秋田市 | 区画 | 改築 | 秋田駅東第三地区(都市計画道路明田外旭川線外) | 土地区画整理 45.5ha | 秋田市 | | | | | | 3,701 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01-004 | 街路 | 一般 | 秋田市 | 直接 | 秋田市 | 区画 | 改築 | 秋田駅西北地区(都市計画道路千秋山崎線外) | 土地区画整理 5.8ha | 秋田市 | | | | | | 799 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01-005 | 街路 | 一般 | 横手市 | 直接 | 横手市 | 区画 | 改築 | 三枚橋地区(都市計画道路駅西線外) | 土地区画整理 22.9ha | 横手市 | | | | | | 406 | - | - |
| | | H30完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01-006 | 街路 | 一般 | 大館市 | 直接 | 大館市 | 区画 | 改築 | 御成町南地区(都市計画道路中央線外) | 土地区画整理 6.2ha | 大館市 | | | | | | 1,895 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,189 | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|----|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 7,189 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B 関連社会資本整備事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|---------|---------|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路事業 | B01-001 | 街路 | 一般 | 大仙市 | 直接 | 大仙市 | - | - | 大曲駅前第二地区公園整備事業 | 街区公園3箇所 0.775ha | 大仙市 | | | | | | 118 | - | - | |
| | | 区画整理事業区域内に公園を整備し、住環境に潤いを与えると共に、災害時の避難場所として利用する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | H27完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 118 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 118 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

| | |
|---|-------------------------|
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 大仙市、秋田市、横手市および大館市の事業担当課において、事業実施状況・指標の達成状況の確認および事後評価を実施 | 事業期間終了後（令和2年5月） |
| | 公表の方法 事業主体のホームページで公表 |

事業効果の発現状況

| | |
|--------------------------------------|--|
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 平成26年度から平成31年度において、秋田県の人口は8.8%減少しているが、本整備計画の施行地区内では、土地区画整理事業の実施による都市施設の整備により、安全で快適な居住環境を創出することによって、施行地区内居住人口を概ね維持することができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | 横手市の三枚橋地区土地区画整理事業の進展により、新たな商業組合が設立するなど、民間主導で新たなまちづくりの気運が高まっている。 |

特記事項（今後の方針等）

引き続き、土地区画整理事業を実施し、道路の歩車分離等により歩行者の安全・安心な通行の確保を図るとともに、都市施設を整備することで、ゆとりと安らぎのある都市空間を創出する。

