

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 年 月 日

計画の名称	自然と調和した潤いのある環境都市									
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	大館市							
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。									
計画の成果目標 (定量的指標)	①大館市の下水道処理人口普及率を49.8% (H27当初) から55.4% (H29末) に増加させる。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考				
				当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H28末)		最終目標値 (H29末)			
				49.8 %	53.1 %		55.4 %			
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人) × 100										
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,798百万円	A	1,798百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	事業終了後 (令和元年7月)
大館市下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。	公表の方法
	大館市のホームページにて掲載する。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
大館処理区 (大館地域)															
1-A1-1	下水道	過疎	大館市	直接	—	18処理分区 (大田面・代野地区ほか) (公共)	汚水管φ200~150、L=7.1km、A=52ha 汚水管φ200~150、L=6.6km、A=27ha	大館市						594 590	
1-A1-2	下水道	過疎	大館市	直接	—	21処理分区 (板子石地区ほか) (公共)	汚水管φ400~150、L=9.4km、A=64ha 汚水管φ400~150、L=8.4km、A=46ha	大館市						669 640	
1-A1-3	下水道	過疎	大館市	直接	—	9処理分区 (象ヶ鼻・狐台地区ほか) (公共)	汚水管φ200~150、L=9.4km、A=69ha 汚水管φ200~150、L=4.2km、A=14ha	大館市						432 467	
1-A1-4	下水道	過疎	大館市	直接	—	10処理分区 (萩の台・池内地区ほか) (公共)	汚水管φ300~150、L=3.6km、A=23ha 測量・設計 L=5.8km	大館市						31 38	
1-A1-5	下水道	過疎	大館市	直接	—	施設計画の見直し	効率的な事業計画策定	大館市						18 11	
1-A1-6	下水道	過疎	大館市	直接	—	1処理分区 (川口地区) (特環)	汚水管φ250~150、L=16.1km、A=99ha 計画策定、測量・設計 L=3.7km	大館市						54 52	
合計												1,798 1,798			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				・大館市の快適な暮らしを実現し、良好な環境の創造に寄与するため、計画的かつ効率的に下水道を整備することで、下水道処理人口普及率が3.9%増加した。											
II 定量的指標の達成状況		指標（下水道処理人口普及率）		最終目標値	55.4	目標値と実績値 に差が出た要因	供用開始区域内の人口減少に加えて、平成28年度整備地区の一部（松木）は在宅点在地区であるため、供用開始区域内人口が想定よりも少なくなり、目標を達成することができなかった。								
				最終実績値	53.7										
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)															
3. 特記事項（今後の方針等）															
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本計画では定量的指標である下水道処理人口普及率の目標値（平成29年度末 55.4%）を達成することができなかった。</li> <li>・今後は、アクションプランに基づき低コスト技術の採用やPPP/PFI手法の導入により効率的に汚水整備を行うことによって、下水道処理人口普及率の増加を図り、大館市の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与していく。</li> </ul>															