

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

桂城小学校、有浦小学校、長木小学校、南小学校、早口小学校の小学校5校と、第一中学校、比内中学校、田代中学校の中学校3校の耐震補強及び、山瀬小学校体育館、東中学校柔剣道場、田代中学校講堂の防災機能強化をそれぞれ実施した。
その内、早口小学校と田代中学校の耐震補強工事が入札不調により、次年度へ繰り越してしまった。
そのため、当初の計画よりも事業完了が遅くなってしまったが、学校の耐震化率は100%となり、目標を達成することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

計画なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年4月に、当市において実施している教育委員会点検・評価表により事後評価を実施した。計画が適切に実施されていることが確認できたので、評価結果を当市のホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

今回の事業の実施により公立小中学校の耐震化率は100%となり、学校施設の安全性を高めることができた。今後は学校再編計画に基づいて教育環境の整備や施設の長寿命化など、優先度の高いものから順に計画し実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大館市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	大館市

2 計画作成主体 大館市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
桂城小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年10月21日				
有浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月18日				
長木小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月10日				
南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月12日				
南小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年11月12日				
早口小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成28年10月24日		延長	平成28年3月10日	入札不調により28年度へ繰越
第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月10日				
第一中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年12月10日				
比内中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月25日				
田代中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月10日		延長	平成28年3月10日	入札不調により28年度へ繰越
山瀬小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年3月22日				
東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年12月10日				
田代中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年1月28日				