

重点施策点検・評価表

1-1-1

推進目標	
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実
重点施策	
1	安全で快適な教育の場としての学校施設の整備充実
	担当課(館)
	① 小中学校の耐震補強事業の実施
	教育総務課
活動内容	平成22年度に実施設計を完了している城南小及び田代中の耐震補強工事を行うほか、二次診断の結果、耐震補強工事が必要とされ、平成24年度に工事を実施予定の東中及び桂城小の実施設計を行う。また、二次診断については平成22年度で優先度ランク1と2は終了したため、ランク3である城南小の体育館、有浦小の校舎、早口小の校舎、山瀬小の校舎を実施する。
点検評価	<input checked="" type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 耐震診断については城南小の体育館、有浦小の校舎、早口小の校舎、山瀬小の校舎に加え、一中第2屋体を実施。城南小及び田代中校舎の耐震工事を実施。城南小学校は内部工事を伴ったが、夏季休業期間に進捗率を高めるなど授業への影響を極力少なくするよう配慮。また、グラウンドを利用する課外部活動のスペースを可能な限り確保するなど工事業者とも密接に連携して対応した。耐震性が著しく低かった一中第2屋体は取り壊しを実施。実施設計は東中校舎と屋体及び桂城小校舎②を完了し、一中第2屋体についても予算を獲得。
課題等	24年度は未実施の耐震診断をすべて実施し、全体計画をほぼ確定させる。 取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	耐震診断の全体計画がほぼ確定できたことは評価できる。
	② 成章中学校体育館改築その他工事の実施
	教育総務課
活動内容	二次診断の結果、危険改築となった成章中体育館の改築工事を平成24年度補助事業を旨し実施設計を行う。既存体育館は今年度中に解体工事を実施する。また、木造校舎で昭和37年建設の技術室、同じく昭和40年建設の音楽室についても、校舎内の余裕教室を模様替え工事により技術室・音楽室に転用し、既存木造校舎の解体工事も3月までに実施する。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 余裕教室の技術室、音楽室への転用工事を実施し2学期後半から供用開始。また、体育館及び木造校舎は12月～3月で解体。体育館の改築実施設計、改築工事についても23年度に前倒し、補正予算を獲得。体育館の代替施設として隣接する十二所体育館を活用し、備品等を備えることにより学習発表会、卒業式など滞りなく実施できた。
課題等	24年度中には新体育館を完成させる。 取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	地域の要望が達成されたことは、時間がかかったとはいえ、非常に喜ばしい。

重点施策点検・評価表

1-1-2

推進目標	
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実
重点施策	
1	安全で快適な教育の場としての学校施設の整備充実
	担当課(館)
	③ 小中学校施設の維持修繕工事の実施
	教育総務課
活動内容	平成22年度より繰越となる「きめ細かな臨時交付金事業」を活用した小中学校のトイレ洋式化工事等の実施に加え、経年劣化による損傷等の修繕工事を実施して、安全・安心な児童生徒の教育環境の整備に努める。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 桂城小、南小、東館小、成章中の下水道接続に合わせ、トイレの様式化を実施。西館小防水工事、釈迦内小プール塗装、桂城小校地内舗装工事など、緊急性の高いものから順次対応した。また、一中の灯油漏えい事故(6月)を受け、教育施設の一斉点検のために二人を雇用し、リスクのランク付けと改修のための概算額を算定。なお、4月1日の直下型地震(震度5強)による修繕にも迅速に対応した。
課題等	校舎の屋根、外壁、扉、窓、グラウンド、プール、フェンス、高圧受電設備、消防用設備、給水・暖房の各種ポンプ等々、劣化への対応が追い付かない状況にあり、さらなる予算獲得、補助事業の活用などを旨す。
	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	経年劣化による損傷を根気強い取り組みによってさらなる修繕工事が実施されることを期待したい。
活動内容	
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る
課題等	
	取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	

重点施策点検・評価表

1-2

推進目標			
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実		
重点施策			
2	健康維持管理増強の場としてのスポーツ、レクリエーション施設の整備充実		担当課(館)
	① 関係団体の意向に基づいた施設整備の推進		スポーツ課
	活動内容	経年劣化が著しい樹海公園パーゴラの支柱塗装工事を実施する。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 経年劣化が著しい樹海公園パーゴラの支柱塗装工事を実施。9月9日～10月14日の工期で工事完成終了。腐食、サビ等による見苦しい外観が改善された。	
		課題等	管理施設の数が大変多いが、今後も計画的に整備を推進するよう取り組みたい。
	学識経験者等の意見	関係団体の意向・苦情をいかに処理、対応するかが問われている。パーゴラの支柱関連工事は長い間の懸案であっただけに実施されたことは大いに評価できる。	
	② 適切な施設補修の実施		教育総務課
	活動内容	各施設の快適性、安全性、美観等に配慮し、計画的な整備補修を実施する。(23年度は高館公園テニスコート外周壁補修、長根山運動公園南側園路側溝整備など)	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 高館公園テニスコート外周壁補修工事、長根山運動公園南側園路側溝整備工事などを実施。	
		課題等	今後も各施設の快適性、安全性、美観等に配慮し、計画的な整備補修を実施したい。
学識経験者等の意見	各施設の整備関連状況を定期的に把握できる方策をさらに工夫したい。		

重点施策点検・評価表

1-3-1

推進目標						
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実					
重点施策						
3	豊かな人間形成の場としての社会教育施設等の整備充実	担当課(館)				
	① 文化会館の大規模改修事業の実施	教育総務課				
	活動内容	平成20年度から平成27年度の8年間の年次計画で実施している文化会館大規模改修事業として、平成23年度は大ホール女子トイレの増設及び洋式化が急務となったことから、当初は電気設備改修の予定を変更し、衛生設備の改修を前倒しで実施することとした。				
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る トイレ周りを中心とする衛生設備の改修を実施。トイレの基数を大幅に増やし、暖房洗浄便器の全面的な導入などアメニティの格段の向上を果たした。				
	課題等	空調設備、電気設備、外壁、駐車場不足など課題山積しており、順次対応していく。 <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td>取組の方向性</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 継続</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 廃止検討</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 単年度</td> </tr> </table>	取組の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 廃止検討	<input type="checkbox"/> 単年度
	取組の方向性					
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続					
	<input type="checkbox"/> 廃止検討					
	<input type="checkbox"/> 単年度					
	学識経験者等の意見	市の文化会館の評価は高いだけに、アメニティの向上は大いに評価できる。				
② 社会教育施設の維持補修工事の実施	教育総務課					
活動内容	屋根葺替え等の経年劣化の修繕工事を促進するとともに、トイレの洋式化・水洗化及び公民館の冷房設備の設置についても計画的な実施の促進にも努める。					
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 中央公民館へのエレベーター設置等のバリアフリー化のための実施設計完了。中央公民館へのエアコン増設工事、東館分館の下水道接続と洋式化工事、赤川分館の屋根ふき替え工事などを実施。					
課題等	中央公民館についてはバリアフリー化の本工事实施。真中公民館の下水道接続とトイレ洋式化も24年度を予定。 矢立・下川沿公民館の改築に向けた地域との合意形成。 <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td>取組の方向性</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 継続</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 廃止検討</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 単年度</td> </tr> </table>	取組の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 廃止検討	<input type="checkbox"/> 単年度	
取組の方向性						
<input checked="" type="checkbox"/> 継続						
<input type="checkbox"/> 廃止検討						
<input type="checkbox"/> 単年度						
学識経験者等の意見	施設の数が多いだけに、常に優先順位、状況調査等の検討が必要であろう。					

重点施策点検・評価表

1-3-2

推進目標	
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実
重点施策	
3	豊かな人間形成の場としての社会教育施設等の整備充実
	担当課(館)
	教育総務課
	③ 十二所公民館改築事業の実施
活動内容	平成22年度に地元の要望を取り入れながら実施設計が完成しており、平成24年3月の竣工を目指し建物改築工事及び外構工事を実施する。
点検評価	<input checked="" type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 総工費1億4千万余りを投じて2月に竣工。成章書院をイメージしたデザイン、地場産材の多用、国庫補助金を活用したペレットストーブの導入など数々の特徴を備える。
課題等	敷地の決定から4年の期間を要したものの、旧小学校跡地であり、郷校であった成章書院の跡地でもある場所に社会教育施設が建設されたことは、歴史的にも意義がある。
	取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	改築までに要した検討の時間は相当なものであっただけに地域の喜びはいかばかりかと思う。すべての施設の改築等への取り組みの参考になることが多いのではないだろうか。
活動内容	
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る
課題等	
	取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	

重点施策点検・評価表

1-4

推進目標			
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実		
重点施策			
4	教育委員会活動の市民への周知		担当課(館)
	① 教育委員会ホームページの充実		教育総務課
	活動内容	教育委員会の活動を市民に理解していただくとともに、開かれた教育委員会としてより透明性を図るため、ホームページの内容充実努める。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 各部署による情報の更改を積極的に促し、最新の状態を維持。また、中央図書館所蔵の真崎文庫のデータをデジタル化しホームページ上で公開することができた。	
		課題等	中央図書館蔵書データの整理によるホームページ上での検索と予約システムの確立。
	学識経験者等の意見	ホームページに関するモニターを準備できないか。真崎文庫の価値の高さを知らしめたいものだ。	
	活動内容		
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る	
		課題等	
	学識経験者等の意見		