

社会資本総合整備計画（地域住宅計画（秋田県大館地域）） 事後評価書

平成29年 2月17日

計画の名称		社会資本総合整備計画（地域住宅計画（秋田県大館地域））															
計画の期間		平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）				交付対象		大館市									
計画の目標		狭あい道路の整備を通じた災害に強いまちづくりの推進															
計画の成果目標（定量的指標）		狭あい道路を拡幅整備する件数															
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考						
① 狭あい道路を拡幅整備した件数						当初現況値 (H23当初)		中間目標値 (H25末)		最終目標値 (H27末)							
						0 件		7 件		1 0 件							
全体事業費		合計 (A + B + C)		1 0 9 百万円		A		1 0 9 百万円		B		C		効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)		0.0%	
事後評価																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期							
大館市において事後評価を実施										平成29年2月							
										公表の方法							
										大館市ホームページへ掲載							
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
小計（地域住宅計画に基づく事業）																	
A2 住環境整備事業（基幹事業）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
A2-1	住宅	一般	大館市	直接	市	一	一	住環境整備事業（狭あい道路整備等促進事業）	狭あい道路拡幅事業（10路線）	大館市	H23	H24	H25	H26	H27	109	
小計（住環境整備事業）																109	
合計																109	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

[illegible]

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		幅員4メートル未満の狭あい道路を解消したことにより、消防や救急等緊急車両が無理なく対面通行でき、直接到着可能な世帯数が67世帯増加した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（狭あい道路を拡幅整備した件数）	最終目標値	10件	目標値と実績値に差が出た要因	用地買収の協議等が難航した箇所があり、当初の目標どおり進捗が図れなかったことによる。
		最終実績値	8件		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

引き続き狭あい路線の解消を図ることにより交通環境を整え、災害時の緊急車両通行を確保するなど、市民が安全・安心を実感できる居住環境向上を目指した施策を行う。この施策により、新規住宅の建築誘致、市民の定住促進を図り、生活基盤の充実したまちづくりを行う。

(参考図面) 社会資本総合整備計画（地域住宅計画（秋田県大館地域））

