

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館駅前照明灯ほか新設工事 05-52DK-02
工 事 場 所	大館市御成町一丁目地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年5月23日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月25日
変 更 前 の 工 期	令和5年5月23日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年5月23日 ～ 令和6年7月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	56,100,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	56,100,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町三丁目7-17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 峻
変 更 の 理 由	関連工事である大館駅前広場ほか新設工事において、工事着手後に想定していなかった埋設物(光ケーブル等)がある事が確認され、所有者と埋設物移設の協議及び移設工事に不測の日数を要し年度内完了が困難となったため本工事の工期も延長するものである。