

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川別所川(2号)河川災害復旧工事 04-51G349H
工 事 場 所	大館市十二所字三ツ谷向 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月8日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月22日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	37,455,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	37,455,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市赤石字屋布南21-1 株式会社石戸谷建設 代表取締役 石戸谷 伸
変 更 の 理 由	暖冬による河川水位上昇の影響で仮設のやり直しがあり、工程に遅れが生じたため工期を延長するものである。