

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道大館長木線歩道新設工事 30-51DK-05
工 事 場 所	大館市御成町二丁目 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月6日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和2年1月17日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和2年2月14日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	3,914,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	4,310,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字鉄砲場32 有限会社櫻庭組 代表取締役 櫻庭 清美
変 更 の 理 由	現地掘削の結果、撤去されずに残ったコンクリート構造物が確認されたため構造物取壊し工を増工する。また、歩道整備計画の見直しに伴い歩道路盤工及び縁石工を増工するものである。 併せて、施工箇所が大館駅前排水路整備工事(その7)と近接しており、工程調整が必要となったため令和2年2月14日まで工期を延長するものである。