

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	あきた未来づくりプロジェクト周辺整備工事 31-52DK-01
工 事 場 所	大館市御成町一丁目地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月22日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和2年1月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	113,850,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	113,850,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字大森山下67 白川建設株式会社 代表取締役 白川 懸士
変 更 の 理 由	関連工事である大館駅前排水路工事(その7)に工期の遅れが生じ、本工事の全体工期にも影響することから、工期変更協議書のとおり令和2年1月31日まで工事を延長する。