

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	中山川原浄水場取水施設整備工事 31-54SK-03
工 事 場 所	大館市比内町扇田字中山川原72番地2
当 初 契 約 締 結 日	令和1年6月4日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月9日
変 更 前 の 工 期	令和1年6月4日 ～ 令和2年1月17日
変 更 後 の 工 期	令和1年6月4日 ～ 令和2年3月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	22,220,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	24,490,400 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町三丁目7－17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 直文
変 更 の 理 由	本工事は中山川原浄水場に前年施工した浅井戸を使用し、取水量を確保するものですが、今年は梅雨時期から晩秋にかけて、降水量が異常に少なく河川渇水対応のため、本工事井戸を仮設取水ポンプ施設として使用しなければ取水量の確保が出来ない状況が続き、その間工事が停滞し工期に支障が生じたことから、その対策として鉄筋コンクリート造での冬期間の施工は養生・乾燥などに時間を要することと、強度、耐久性などを考慮した結果、工期延長及び4号マンホールへの施工内容変更と増工分を設計変更するものです。