

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道工事(御成町工区その3) 31-55GK-06
工 事 場 所	大館市御成町四丁目 地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年9月5日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月4日
変 更 前 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年3月19日
変 更 後 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	36,300,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	40,790,200 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町三丁目7-17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 直文
変 更 の 理 由	本工事において、No.640-4マンホールをマンホール兼用立坑工で施工する予定としていたが、試掘の結果から土質(礫系)が適していなかったため、鋼製ケーシング式土留工及びマンホール工に変更、まちづくり課の区画整備事業に合わせ管路を延伸し増額変更するものである。