

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	市道大町山館線道路詳細設計業務(池内工区)31-51IT-13
契約施行箇所	大館市池内字田中地内
当初契約締結日	令和元年8月15日
変更契約締結日	令和2年1月21日
変更前の契約期間	令和元年8月15日 ～ 令和2年3月19日
変更後の契約期間	令和元年8月15日 ～ 令和2年3月19日
変更前の契約額	8,192,800 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変更後の契約額	8,730,700 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契約者住所氏名	秋田県秋田市山王二丁目1-43 日本工営株式会社 秋田事務所 所長 前田 宣雄
変更の理由	歩道設計について、構造物詳細設計に必要な支持地盤層を確認するためボーリング調査を実施した結果、当初想定していた掘進深さで支持地盤層が確認出来なかったため、掘進長を延伸し、詳細な現況地盤を把握するためボーリング箇所を増工する。また、ボーリング調査結果より組立式歩道基礎工の検討が必要となったため、基礎工詳細設計を増工し、増額変更するものである。